

设计变更

根据现场提供的情况及工程联系函，本工程做如下调整或明确：

- 一、本工程0.000标高取原有相邻交通桥桥面标高，约黄海高程5.5米。
- 二、09#、11#图中，旋喷桩桩长按8米控制。
- 三、由于地下（海水）水位较高，对绑扎钢筋腐蚀性大，9#、11#图中，基础承台底标高由原设计-5.000调整至-4.000，基础承台顶标高-3.500调整至-2.500，原设计基础深度为-5.000调整为-4.000部分采用C30素砼（可掺不多于40%的毛石）浇筑，并取消原有施工垫层，同时在设置25@400X400插筋，长度1200。
- 四、9#图中J2剖面中，间距3000改为2000，间距2800改为2000。

	徐州市市政设计研究院有限公司		XUZHOU MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE CO.,LTD	
	项目名称	翔鹭石化（溧州）有限公司设计与中间交通桥人行通道	设计编号	2018-XMK06
设计阶段		施工图	审核	审核
设计		设计	设计	设计
单位工程		道路工程	图例	图例
图纸内容		基础设计变更	日期	2018.08